

LOTE VII - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - CONSTRUÇÃO CASA DE FERRAMENTAS - ETE

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	DESEMBOLSO (R\$)	MÊS		
					1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	unid.	1	9.039,13	8.225,99		813,14
				9,07%	91,00%		9,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	unid.	1	17.451,00	5671,58	5671,58	6107,85
				17,51%	32,50%	32,50%	35,00%
3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO FUNDAÇÃO ARMAÇÃO FORMAS E CONCRETO	unid.	1	20.790,28	20.790,28		
				20,86%	100,00%		
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	unid.	1	8.842,44	8.842,44		
				8,87%	100,00%		
5	PISOS E PASSEIO	unid.	1	2.425,50		2.310,77	114,73
				2,43%		95,27%	4,73%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	unid.	1	3.136,82		1.667,53	1.469,29
				3,15%		53,16%	46,84%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	unid.	1	787,30		433,02	354,29
				0,79%		55,00%	45,00%
8	TRAVAMENTO E COBERTURA	unid.	1	7.917,58		5.146,43	2.771,15
				7,94%		65,00%	35,00%
9	REVESTIMENTOS	unid.	1	10.819,58		9.389,23	1.430,35
				10,86%		86,78%	13,22%
10	ESQUADRIAS	unid.	1	9.501,73		9.501,73	
				9,53%		100,00%	
11	PIUNTURA	unid.	1	3.534,22			3.534,22
				3,55%			100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	unid.	1	5.425,88			5.425,88
				5,44%			100,00%
TOTAL		unid.	1	99.671,45	43.530,28	34.120,28	22.020,89
				100,00%	43,67%	34,23%	22,09%